



Datum: 17.07.2008  
Sitzungstermin 10.07.2008  
Zeit: 19:00  
Ort: Sitzungszimmer Gemeindeamt  
Obmann des Bauausschusses: Manfred Steinwender

**Teilnehmer / Verteiler:**

Name	Firma / Dienststelle	Anw.	Vert.	Anz.
Herr Johann Ganisl	Bürgermeister	o	o	1
Herr Peter Höflmayr	Bauamtsleiter	o	o	1
Herr Josef Hofer	SPÖ	o	o	1
Herr Walter Jindra	SPÖ	o	o	1
Herr Johann Mangelberger	ÖVP	o	o	1
Frau Ingrid Junger für Gerald Strasser	Vizebürgermeisterin	o	o	1
Herr Wolfgang Lahl	ÖVP	o	o	1
Herr Manfred Steinwender	ÖVP	o	o	1
Herr Herr Matthias Angerer	FD	o	o	1
Frau Monika Miklis	Die Grünen	o	o	1
Herr Anton Wimmer (zus. Vertretung)	Die Grünen	o	o	1
Herr Rudolf Rausch für Werner Furtner	Stockschützenverein	o	o	1
Herr Alois Mangelberger	Tennisclub	o	o	1
Herr Robert Egger	TB Egger	o	o	1
Frau Rosemarie Huber	Kindergartenleiterin	o	o	1
Herr Gerald Ribitsch	Leitner & Marius	o	o	1

Punkt	Stichwort	Delegiert an	zu erledigen bis
<b>BP 19.1</b>	<b>UMSETZUNG TEILPROJEKTE SPORTANLAGE:</b>		
BP 19.1.01	Neubau Vereinsheim Stockschützen:  <u>Diverse Auftragsvergaben:</u> Legitimiert durch den Beschluss der Gemeindevertretung vergibt der Bauausschuss nachstehende Aufträge einstimmig:  Baumeisterarbeiten: Firma Emberger & Heuberger netto € 30.195,47. Außenfenster und Türen: Firma Josko netto € 4.583,55. Außenfensterbänke: Firma Josko netto € 384,89. Hauseingangstüre: Firma Josko netto € 3.194,10.  Auftraggeber wird die Gemeinde Nußdorf, da bei diesem Projekt die Berechtigung zum Vorsteuerabzug vorliegt.	Gemeinde	
BP 19.1.02	Neubau Tennisplätze:  <u>Auftragsvergabe Sportstättenbau:</u> Die Arbeiten werden an Firma Swietelsky Sportanlagenbau als Bestbieter vergeben. Vergabesumme netto € 128.333,04	Gemeinde	



	<p>verfahren vor:  <i>„Funktionelle Generalunternehmerausschreibung im nichtoffenen Verfahren ohne Vorankündigung“.</i>  Dieses Verfahren entspricht aufgrund der unverschuldeten Terminalsituation dem Vergabegesetz.</p> <p><u>Erarbeitung der Firmenliste für Generalunternehmer:</u>  Nachstehende Firmen werden nach Beratung zur Anbotslegung eingeladen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otto Duswald KG, Lamprechtshausen</li> <li>2. Tiefenthaler – Schichtle, Oberndorf</li> <li>3. Doll Bauunternehmen, Seekirchen</li> <li>4. Ing. F. Wieder GmbH, Bergheim</li> <li>5. Hartl Bau, Salzburg</li> <li>6. Strabag AG, Thalgau</li> <li>7. Swietelsky Baugesellschaft, Salzburg</li> <li>8. Hinteregger &amp; Söhne Baugesellschaft, Salzburg</li> <li>9. Porr GmbH, Salzburg</li> <li>10. Alpine Mayreder Bau GmbH, Wals</li> </ol>	Gemeinde	
<p><b>BP 19.4</b></p>	<p><b>KINDERGARTEN:</b></p> <p><u>Vorstellung der Umbaupläne:</u>  Herr Ribitsch, Büro Leitner &amp; Marius stellt die Pläne für den Umbau vor. Die Planung wird zustimmend zur Kenntnis genommen.</p> <p><u>Kostenschätzung:</u>  Herr Ribitsch erläutert die vorgelegte Kostenschätzung, Stand 08.07.2008. Diese weist Baukosten von netto € 94.000.- aus, wobei die Honorare und die Einrichtung nicht enthalten sind.</p> <p><u>Vergabeverfahren:</u></p> <p>Die Umbaumaßnahmen müssen bis spätestens 10.09.2008 abgeschlossen sein. Aus diesem Grund werden aufgrund der Legitimation des Bauausschusses zur Vergabe der Arbeiten für den Kindergartenumbau 2008 folgende Vergabebeschlüsse einstimmig gefasst:</p> <p>Bauarbeiten außer Heizung, Sanitär und Elektro an Firma Strabag über netto € 63.074,61 (inkl. 3% Nachlass)  Das Angebot Strabag ist um € 9.563,03 günstiger als das Angebot der Firma TFM-Bau aus Munderfing.  Heizungs- und Sanitärinstallation an Firma Alois Mangelberger über netto € 7.344,68 (inkl. 3% Nachlass)  Das Angebot über Elektroinstallation und Beleuchtung der Firma Armstorfer liegt noch nicht vor. Außerdem soll noch ein Angebot der Firma Lahl über Tischlerarbeiten eingeholt werden. Es wird festgelegt, dass Herr Steinwender und Herr Hofer gemeinsam nach Vorlage dieser Angebote für diese Arbeiten einen Vergabebeschluss in den nächsten Tagen fassen.</p>	L&M	
<p><b>BP 19.5</b></p>	<p><b>SONSTIGES:</b></p> <p>Bürgermeister Ganisl teilt mit, dass die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den geplanten Ankauf des Schmidbauerngutes vorliegt und die Verträge vorbereitet werden.</p> <p>Die Sitzung wird um ca. 21.30h geschlossen.</p>	Gemeinde	Gemeinde